

НЕФТЕЮГАНСК

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 562 051, 730 тыс. рублей (с учетом вносимых изменений за 2018 год), фактически исполнено 523 889, 340 тыс. рублей, что составляет 93,21 % от общего объема финансирования.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

В 2018 году в рамках данного мероприятия запланировано – 228 254,091 тыс. рублей, исполнено за текущий год – 226 930,347 тыс. рублей, что составляет 99,42 % от общего объема финансирования.

Мероприятие включает в себя:

-организацию транспортного обслуживания населения, в том числе отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска - 220 032,191 тыс. рублей на 2018 год, исполнено – 218 708,558 тыс. рублей, что составляет 99,40 % от общего объема финансирования на год;

-осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ - 8 221,900 тыс. рублей, период оказания услуг с 13.05.2018 по 30.09.2018, исполнено - 8 221, 789 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на год.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Нефтеюганска

В 2018 году в рамках данного мероприятия выполнено:

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Гагарина (на участке от ул.Нефтяников ПК 0+000 до ул.Набережная ПК 1+176) - 14 667,411 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) - 16 652,366 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ул.Сургутская ПК 0+060 до ул.Ленина ПК 1+580) - 16 722,754 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ул. Аржанова ПК 3+116 до ул.В.Петухова ПК 3+508) - 4 881,156 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Усть-Балыкская (на участке от ул.Парковая ПК 0+445 до ул.Жилая ПК 0+980) - 6 338,798 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Парковая (на участке ПК 3+522 до ПК 4+217) - 8 428,199 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Набережная (на участке ПК 0+613 до ПК 0+711) - 1 233,036 тыс. рублей;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул.Сургутская (на участке от ул.Жилая ПК 2+070 до ул.Парковая ПК 2+725) - 7 974,453 тыс. рублей.

Отремонтировано за 2018 год – 6,406 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения. Доведено - 221 926,965 тыс. рублей на 2018 год, исполнено в 2018 году - 220 060,820 тыс. рублей, что составляет 99,16 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

Содержание дорог общего пользования местного значения, возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, оплата потребления электроэнергии на них – 216 021,400 тыс. рублей на 2018 год, исполнено – 214 700,820 тыс. рублей, что составляет 99,39 % – финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам);

Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения города Нефтеюганска - 4 200,000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме;

Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог - 1 705,565 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме, общее финансирование по мероприятию составило - 1 160,000, что составляет 68 % от общего объема финансирования.

Во исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 выполнены следующие мероприятия: обустроено 64 пешеходных перехода техническими средствами организации дорожного движения, в том числе 6 вблизи образовательных учреждений, установлены дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) на выносных консолях над проезжей частью на многополосных участках автодорог, установлены пешеходные ограждения в близи образовательных учреждений, установлен светофор типа Т.7 на нерегулируемом пешеходном переходе МБОУ СОШ №7. Выполнены работы на сумму 7 303,467 тыс. рублей.

В 2019 году запланировано реализовать мероприятия по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по:

-подпрограмме «Транспорт», мероприятию «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» на сумму 263 686,300 тыс. рублей;

-подпрограмме «Автомобильные дороги», мероприятию «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 176 655,340 тыс. рублей; по мероприятию «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 223 018,600 тыс. рублей,

-подпрограмме «Безопасность дорожного движения», мероприятию «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» на сумму 12 013,546 тыс. рублей.